

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年08月31日

|            |   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                         |     |
|------------|---|-----|---|-----|---|---|---|---|---|---|-------------------------|-----|
| 計画の名称      | 芦屋市における安全・安心に生活できるまちづくりの推進（防災・安全）   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                         |     |
| 計画の期間      | 令和02年度～令和04年度（3年間）  |     |   |     |   |   |   |   |   |   | 重点配分対象の該当               | ○   |
| 交付対象       | 芦屋市   |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                         |     |
| 計画の目標      | 防災機能の向上が必要とされる市街地等において、災害時に必要となる飲料水を確保するための耐震性貯水槽の整備及び地区防災計画の推進を行うことにより、災害に強い安全・安心で快適な都市整備を目指す。 |     |   |     |   |   |   |   |   |   |                         |     |
| 全体事業費（百万円） | 合計（A+B+C+D）   | 106 | A | 106 | B | 0 | C | 0 | D | 0 | 効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D) | 0 % |

| 番号 | 計画の成果目標（定量的指標）   |                  |       |                 |
|----|--|------------------|-------|-----------------|
|    | 定量的指標の定義及び算定式  | 定量的指標の現況値及び目標値   |       |                 |
|    |  | 当初現況値<br>令和2年度当初 | 中間目標値 | 最終目標値<br>令和4年度末 |
| 1  | 本市は、南海トラフ地震防災対策推進地域に指定され、南海トラフの地震発生において、最大震度6弱で被害等が予測されている。本計画は、東日本大震災を教訓として、「安全・安心に生活できるまちづくりの推進」の観点から、南海トラフ地震等の大規模災害に対応するため、地域防災拠点に飲料水用耐震性貯水槽の整備及び地区防災計画の推進を行うことで、都市の防災機能の向上を図り、市民の生命と財産を守るべく防災・減災対策を推進していくことを目標とする。<br>災害時における市民への飲料水の確保を図る。<br>災害時において公的に飲料水が確保できている市民の割合 = (災害時において公的に飲料水を確保できている市民数) / (全市民) | 93%              | %     | 100%            |
|    |  |                  |       |                 |
|    |  |                  |       |                 |
|    |  |                  |       |                 |
|    |  |                  |       |                 |

|     |           |   |          |   |          |   |            |   |            |   |           |   |           |               |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|
| 備考等 | 個別施設計画を含む | - | 国土強靱化を含む | ○ | 定住自立圏を含む | - | 連携中枢都市圏を含む | - | 流域水循環計画を含む | - | 地域再生計画を含む | - | 避難確保計画の策定 | 避難行動要支援者名簿の提供 |
|-----|-----------|---|----------|---|----------|---|------------|---|------------|---|-----------|---|-----------|---------------|

A 基幹事業

| 基幹事業(大)              | 番号      | 事業種別 | 地域種別 | 交付対象 | 直接間接 | 事業者 | 種別1 | 種別2 | 要素となる事業名<br>(事業箇所)                       | 事業内容<br>(延長・面積等) | 市区町村名/<br>港湾・地区名 | 事業実施期間(年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 費用<br>便益比 | 個別施設計画<br>策定状況 |   |
|----------------------|---------|------|------|------|------|-----|-----|-----|--|------------------|------------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|-----------|----------------|---|
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  | R02        | R03 | R04 | R05 | R06 |                |           |                |   |
| 一体的に実施することにより期待される効果 |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 備考                   |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
| 市街地整備事業              | A13-001 | 都市防災 | 一般   | 芦屋市  | 直接   | 芦屋市 | -   | -   | 都市防災総合推進事業<br>地区公共施設等整備(芦屋市北部地区)         | 耐震性貯水槽整備 N=1箇所   | 芦屋市              |            |     |     |     |     | 102            |           | -              |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      | A13-002 | 都市防災 | 一般   | 芦屋市  | 直接   | 芦屋市 | -   | -   | 都市防災総合推進事業<br>住民等のまちづくり活動<br>支援(芦屋市全域地区) | 地区防災計画の推進        | 芦屋市              |            |     |     |     |     |                | 4         |                | - |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  | 小計               |            |     |     |     |     | 106            |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  | 合計               |            |     |     |     |     | 106            |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |
|                      |         |      |      |      |      |     |     |     |  |                  |                  |            |     |     |     |     |                |           |                |   |

事後評価

|   |  |
|---|--|
| 事後評価の実施体制、実施時期  |  |
| 事後評価の実施体制   | 事後評価の実施時期  |
| 本事業を主管する防災安全課で数値目標の達成割合について事後評価を実施  | 令和5年8月   |
|   | 公表の方法  |
|   | 芦屋市ホームページにて公表  |
| 事業効果の発現状況   |  |
| 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況  | ・耐震性貯水槽を整備することで、地震発生時に予想される災害及び火災から住民の生命、財産を守るため、消防力の強化と発災時における避難所などでの生活用水としての水源を確保することができた。 |
| 定量的指標以外の交付対象事業の<br>効果の発現状況（必要に応じて記述）  | ・当該耐震性貯水槽地区が主体で行う地域防災訓練において避難行動訓練を実施され、防災・減災への意識向上を図ることができた。                                 |
| 特記事項（今後の方針等）  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>・地域の実情に合った防災講話や各種の災害に応じた避難訓練を繰り返し実施し、早期の避難行動を支援します。</li> <li>・引き続き地域の防災拠点施設及び防災資機材等の整備を計画的に推進し、更なる防災・減災力の強化を図ります。</li> </ul> |  |

| 目標値の達成状況 |           |                |
|----------|-----------|----------------|
| 番号       | 指標（略称）    |                |
|          | 目標値 / 実績値 | 目標値と実績値に差が出た要因 |
| 1        | 最終目標値     | 100%           |
|          | 最終実績値     | 100%           |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |
|          |           |                |