

芦屋市立朝日ヶ丘幼稚園敷地における  
幼保連携型認定こども園の整備について

新園舎建設のための基礎工事において発生した転石への対応等により、工期が延長となった芦屋市立朝日ヶ丘幼稚園敷地における幼保連携型認定こども園の整備について、令和4年1月に開催された兵庫県認定こども園審議会（認可審議）等を経て、開園予定時期が令和4年6月1日となりました。

1 施設概要

設 置 者	社会福祉法人 山善福社会
施 設 管 理	幼保連携型
施 設 名	あいさいこども園（予定）
位 置	芦屋市朝日ヶ丘町499番1，499番2，500番の一部
当 初 運 営 開 始 予 定	令和4年4月1日
定 員	1 号 30名（3～5歳児） 2・3号 120名（0～5歳児） 総 計 150名

2 施設整備経過

時期	内容
平成30年10月	市立朝日ヶ丘幼稚園敷地における幼保連携型認定こども園の運営・整備事業者を公募
平成31年 2月	事業者を社会福祉法人 山善福社会で決定
令和 2年 4月	整備説明会（資料配布による）
令和 2年12月	工事説明会，工事準備着手
令和 3年 1月	旧幼稚園園舎解体工事着手
令和 3年 2月	工事期間の延長（令和4年2月完成 → 令和4年3月完成）
令和3年6月上旬	本体工事着手
令和3年9月下旬	工事期間の再延長の必要性が判明（令和4年5月中旬完成予定）
令和3年10月～	対応協議（兵庫県及び事業者）
令和 4年 1月	兵庫県認定こども園審議会（認可審議）

### 3 工事進捗状況

工事全体・転石処理とも進捗状況に遅れのないことを確認済み（別紙「全体工程表」参照）。

### 4 認定こども園の開園時期等

#### (1) 開園時期

令和4年6月1日（令和4年2月22日内示）

#### (2) 留意事項

- ・ 特例措置として令和4年6月1日の開園を認めることとするもの。
- ・ 園児募集を開始する時期は、審議会後に発出する認可・認定の内示後とすること。
- ・ 施設完成予定や工事の進捗状況が、申請どおりとなるよう努めること。
- ・ 今後このような事態を招かないよう対応策について検討すること。

### 5 保育実施予定

#### (1) 保育実施予定

	しおさいこども園	あいさいこども園	翠ヶ丘保育園
4～5月	1号認定こども (3歳児3名)	(建設・認可)	2・3号認定こども (43名)
6月以降		1～3号認定こども (46名)	

#### (2) 保育上の配慮

- ・ 保育内容の調整
- ・ 保育交流
- ・ 新園舎開園前訪問

以上

# あいさいこども園新築工事

# 全体工程表

