

設計概要												
● 一般事項												
工事名称	(仮称) 高屋市立浜風幼稚園新築工事					建築主	兵庫県住宅供給公社 神戸市生田区下山町5丁目11					
建築物種別	用途	用途	用途	用途	用途	建築主	住所氏名					
建築地	高屋市高築町					〒	TEL 078(251)1981					
工事種別	新築工事											
地区・地区	隣地区/地区											
	地区/地区											
	その他/地区											
工期	着工	55年6月	日	予定	竣工	56年2月	末日	予定				
敷地	公簿面積	㎡		測量年月日	年	月	日	高潮	OP ⊕ 6.200 = GL+0			
	実測面積	2957.90		測量種類			その他	測量技術 OP+6000 引込(造成面) OP+6000				
● 構造・規模												
構造種別 構造型式	A 管理棟	構造	RC	床版	階数	1F	P	E	構造	階数	F	P
	B 保育棟	構造	RC	床版	階数	2F	P	F	構造	階数	F	P
	C	構造	RC	床版	階数	F	P	G	構造	階数	F	P
	D	構造	RC	床版	階数	F	P	H	構造	階数	F	P
● 高さ												
各部の高さ		最高の高さ	建築物の高さ	計	高さ	主筋の高さ		高さ	建築物の高さ	計	高さ	主筋の高さ
	A 管理棟	5,240	5,240	3,300	3,300	E						
	B 保育棟	8,170	8,170	7,000	3,500 3,300	F						
	C					G						
D					H							
● 面積												
建築面積		第1次建築分			第2次建築分			合計				
	A 管理棟	288.03									$\frac{1031.99}{2957.90} = 0.3489$	
	B 保育棟	741.56										
	C (仮設)	2.40										
	D											
	E											
	F											
	合計	1031.99						34.89%			計書 X	
床面積		第1次建築分			第2次建築分			合計				
	A 管理棟	288.03									$\frac{1431.17}{2957.90} = 0.4838$	
	B 保育棟	1140.74										
	C (仮設)	2.40										
	D											
	E											
	F											
	合計	1431.17						48.38%			計書 X	

その他の面積	第1次建築分						第2次建築分					
	バルコニー	テラス	外廊階段	吹抜	庭・その他	小計	バルコニー	テラス	外廊階段	吹抜	庭・その他	小計
A 管理棟												
B 保育棟	112.76											
C												
D												
E												
F												
G												
H												
合計	112.76											

● 収容定数	
園児数	(1 学級 40人) × (7 学級) = (全園児数 280人)

竣工図面

項目	仕上仕様						
	A 管理棟	B 保育棟	C	D	E	F	G
屋根	アスファルトシングル葺 下地: 1:3 砂利敷き	(左に同じ)					
バルコニー	コンクリート打設(巾目編 張り) アクリル樹脂塗料	(左に同じ)					
開口部	アルミサッシ(巾目編 張り) 24mm OP + 付不換 OMT	(左に同じ)					
庇・軒先	コンクリート打設(巾目編 張り) アクリル樹脂塗料	(左に同じ)					
給・排水	316L 付置換 A 0.4mm 以上	(左に同じ)					
バルコニー	タタキ(巾目編 張り) 24mm OP + 付不換 OMT	(左に同じ)					
駐車場	コンクリート打設(巾目編 張り) アクリル樹脂塗料	(左に同じ)					
屋外排水	コンクリート打設(巾目編 張り) アクリル樹脂塗料	(左に同じ)					
植栽計画	別途記載						